

# 澁川広域消防署 南分署建設工事進捗状況

No.2 (R3.3)

基礎工事が始まりました

【令和3年3月11日 撮影】



配筋検査を実施しました



全景

## 令和2年度の工事進捗状況

11月25日に着工し、擁壁の設置、浄化槽の設置が完了しました。2月中旬より基礎工事を開始し、掘削、配筋、型枠、基礎コンクリート打設、脱型と工事を進めて参りました。3月末現在、基礎の埋め戻しを行っております。



擁壁設置



浄化槽設置状況



配筋状況



型枠設置状況

## 令和3年度の工事予定

令和3年度は、下記工程表のとおり工事を進めていく予定です。

建築工事は、令和3年10月末完成予定です。その後、通信システムの移設工事や引越作業をし、供用開始は令和4年4月を目標としています。

水道の引込み工事や歩道乗入れ工事等、道路上の工事も始まります。適切な交通誘導で皆さまの安全を確保して施工したいと思いますので、今後ともご理解とご協力をお願いいたします。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
躯体工事(鉄骨)							
外壁工事							
内装工事							
設備工事							
外構工事							
訓練棟							