

一般廃棄物処理施設(焼却施設)の維持管理状況

令和3年度

施設の概要

設置主体名	渋川地区広域市町村圏振興整備組合
施設名称	渋川地区広域圏清掃センター
施設の所在地	渋川市行幸田3153番地2
炉形式	全連続燃焼式ストーカ炉
施設規模	232.5t/日(116.25t/日×2炉)

		合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ焼却量 (t)	1号炉	9,549.63	1,527.92	1,629.27	1,406.63	1,442.82	1,787.66	1,755.33	0.00					
	2号炉	12,681.43	1,557.36	1,768.34	1,676.55	1,761.03	1,442.21	1,516.58	2,959.36					
燃焼室ガス温度 (°C)	1号炉	最大	949	935	952	941	947	948						
		最小	919	882	829	838	824	862						
	2号炉	最大	960	958	960	944	953	957	960					
		最小	928	901	905	844	840	859	934					
集じん器入口温 度(°C)	1号炉	最大	180	181	180	180	180	180						
		最小	179	179	175	172	170	174						
	2号炉	最大	180	180	180	180	180	180	180					
		最小	180	180	178	178	174	173	180					
排ガス中の一酸化 炭素濃度 (ppm)	1号炉 平均濃度	基準値 100ppm	20.0	20.7	13.5	16.8	13.3	15.1						
	2号炉 平均濃度		10.6	29.7	23.7	19.0	19.1	18.2	17.7					

排煙測定に関する項目		基準値	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回
1号炉	試料採取場所		1号炉煙突ガス採取孔					
	試料採取日		5月11日	7月30日	9月9日			
	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)	0.08	<0.005	<0.005	<0.005			
	硫黄酸化物(m <sup>3</sup> N/h)		1.4	1.3	1			
	窒素酸化物(ppm)	250	62	50	45			
	塩化水素(mg/m <sup>3</sup> N)	700	75	88	66			
2号炉	試料採取場所		1号炉煙突ガス採取孔					
	試料採取日		5月28日	7月14日	9月14日			
	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)	0.08	<0.005	<0.005	<0.005			
	硫黄酸化物(m <sup>3</sup> N/h)		1.3	1.2	1.0			
	窒素酸化物(ppm)	250	61	56	59			
	塩化水素(mg/m <sup>3</sup> N)	700	80	88	138			

煙突から排出されるダイオキシン類		測定結果
基準値1ng-TEQ/m <sup>3</sup> N		
1号炉	試料採取場所	1号炉煙突ガス採取孔
	試料採取日	
	計量を実施した日付	
	ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	
2号炉	試料採取場所	2号炉煙突ガス採取孔
	試料採取日	
	計量を実施した日付	
	ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

項 目		除去を行った年月日
1号炉	冷却設備にたい積したばいじん	令和3年10月6日
	排ガス処理設備にたい積したばいじん	令和3年10月11日
2号炉	冷却設備にたい積したばいじん	
	排ガス処理設備にたい積したばいじん	